

# SPRAWOZDANIE

z wykonania robót konserwacyjnych  
urządzeń melioracji wodnej szczegółowej  
na terenie działania  
Gminnej Spółki Wodnej Brodnica  
w 2020 roku

*Opracował:*

REJONOWY ZWIĄZEK SPÓŁEK WODNYCH  
63-100 ŚREM, UL. OGRODOWA 39

KIEROWNIK

*inż. Wiesław Klak*

GRUDZIEŃ 2020

## **SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ZADANIA**

na podstawie umowy zawartej w dniu 15.01.2020 roku pomiędzy **Gminą Brodnica, z siedzibą w Brodnicy ul. Parkowa 2, 63-112 Brodnica, NIP 7851661194 Regon: 631258170**, zwaną dalej „Zleceniodawcą” reprezentowaną przez Marka Pakowskiego Wójta Gminy Brodnica,  
przy kontrasygnacie Katarzyny Przebierały - Skarbnika Gminy Brodnica,

a

**Rejonowym Związkiem Spółek Wodnych w Śremie, ul. Ogrodowa 39, 63-100 Śrem, NIP 7850007972**, zwanym dalej „Zleceniobiorcą” reprezentowanym przez Wiesława Klaka - Kierownika Rejonowego Związku Spółek Wodnych w Śremie.

## **I. Konserwacja rowu melioracyjnego nr Sz-G-7**

### **w m. Brodnica-Sulejewo gm. Brodnica**

Rozmiar rzeczowy ogółem: 600mb

Roboty wykonywane w okresie: od 16.09.2020 r. do 30.09.2020 r.

#### **1.0 SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE**

<b>Lp.</b>	<b>Zrealizowane cele merytoryczne</b>	<b>Jednostka miary</b>	<b>Ilość</b>
1	Wykoszenie porostów kosiarką na ciągniku	m <sup>2</sup>	6480
2	Wykoszenie porostów ręcznie dno cieku	m <sup>2</sup>	960
3	Mechaniczne odmulenie	m	600

#### **2.0 SPRAWOZDANIE FINANSOWE**

Informacja o wydatkach przy realizacji zadania:

<b>Całkowite wydatki poniesione w okresie sprawozdawczym</b>	<b>10 430,12 zł</b>
<b>W tym wydatki pokryte z uzyskanej dotacji</b>	<b>3 109,22 zł</b>
<b>W tym środki własne</b>	<b>7 320,90 zł</b>

#### **3.0 ZESTAWIENIE KOSZTÓW**

<b>Lp.</b>	<b>Rodzaj robót</b>	<b>Kwota w zł</b>
1	Wykoszenie porostów kosiarką na ciągniku	5 155,49
2	Wykoszenie porostów ręcznie dno cieku	731,14
3	Mechaniczne odmulenie	4 543,49
<b>ŁĄCZNIE</b>		<b>10 430,12</b>



## II. Konserwacja rowu melioracyjnego nr R-A w m. Brodniczka-Esterpole gm. Brodnica

Rozmiar rzeczowy ogółem: 500mb

Roboty wykonywane w okresie: od 01.10.2020 r. do 15.10.2020 r.

### 1.0 SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE

Lp.	Zrealizowane cele merytoryczne	Jednostka miary	Ilość
1	Wykoszenie porostów kosiarką na ciągniku	m <sup>2</sup>	3780
2	Wykoszenie porostów ręcznie dno cieku	m <sup>2</sup>	560
3	Mechaniczne odmulenie	m	500

### 2.0 SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Informacja o wydatkach przy realizacji zadania:

<b>Całkowite wydatki poniesione w okresie sprawozdawczym</b>	<b>7 220,11 zł</b>
<b>W tym wydatki pokryte z uzyskanej dotacji</b>	<b>2 152,31 zł</b>
<b>W tym środki własne</b>	<b>5 067,80 zł</b>

### 3.0 ZESTAWIENIE KOSZTÓW

Lp.	Rodzaj robót	Kwota w zł
1	Wykoszenie porostów kosiarką na ciągniku	3 007,37
2	Wykoszenie porostów ręcznie dno cieku	426,50
3	Mechaniczne odmulenie	3 786,24
<b>ŁĄCZNIE</b>		<b>7 220,11</b>



### III. Konserwacja rowu melioracyjnego nr Sz-G-7-1

#### w m. Górka-Żurawiec gm. Brodnica

Rozmiar rzeczowy ogółem: 550mb

Roboty wykonywane w okresie: od 01.06.2020 r. do 15.06.2020 r.

#### 1.0 SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE

Lp.	Zrealizowane cele merytoryczne	Jednostka miary	Ilość
1	Wykoszenie porostów kosiarką na ciągniku	m <sup>2</sup>	2970
2	Wykoszenie porostów ręcznie dno cieku	m <sup>2</sup>	440
3	Mechaniczne odmulenie	m	550

#### 2.0 SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Informacja o wydatkach przy realizacji zadania:

<b>Całkowite wydatki poniesione w okresie sprawozdawczym</b>	<b>6 862,89 zł</b>
<b>W tym wydatki pokryte z uzyskanej dotacji</b>	<b>2 045,83 zł</b>
<b>W tym środki własne</b>	<b>4 817,06 zł</b>

#### 3.0 ZESTAWIENIE KOSZTÓW

Lp.	Rodzaj robót	Kwota w zł
1	Wykoszenie porostów kosiarką na ciągniku	2 362,93
2	Wykoszenie porostów ręcznie dno cieku	335,10
3	Mechaniczne odmulenie	4 164,86
<b>ŁĄCZNIE</b>		<b>6 862,89</b>





## **IV. Konserwacja rowu melioracyjnego nr P-J-2**

### **w m. Grzybno gm. Brodnica**

Rozmiar rzeczowy ogółem: 650mb

Roboty wykonywane w okresie: od 03.08.2020 r. do 17.08.2020 r.

#### **1.0 SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE**

<b>Lp.</b>	<b>Zrealizowane cele merytoryczne</b>	<b>Jednostka miary</b>	<b>Ilość</b>
1	Wykoszenie porostów kosiarką na ciągniku	m <sup>2</sup>	7560
2	Wykoszenie porostów ręcznie dno cieku	m <sup>2</sup>	1120
3	Mechaniczne odmulenie	m	650

#### **2.0 SPRAWOZDANIE FINANSOWE**

Informacja o wydatkach przy realizacji zadania:

<b>Całkowite wydatki poniesione w okresie sprawozdawczym</b>	<b>11 789,84 zł</b>
<b>W tym wydatki pokryte z uzyskanej dotacji</b>	<b>3 514,55 zł</b>
<b>W tym środki własne</b>	<b>8 275,29 zł</b>

#### **3.0 ZESTAWIENIE KOSZTÓW**

<b>Lp.</b>	<b>Rodzaj robót</b>	<b>Kwota w zł</b>
1	Wykoszenie porostów kosiarką na ciągniku	6 014,74
2	Wykoszenie porostów ręcznie dno cieku	852,99
3	Mechaniczne odmulenie	4 922,11
<b>ŁĄCZNIE</b>		<b>11 789,84</b>



## V. Konserwacja rowu melioracyjnego nr R-F w m. Iłówiec Wielki gm. Brodnica

Rozmiar rzeczowy ogółem: 650mb

Roboty wykonywane w okresie: od 17.08.2020 r. do 31.08.2020 r.

### 1.0 SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE

Lp.	Zrealizowane cele merytoryczne	Jednostka miary	Ilość
1	Wykoszenie porostów kosiarką na ciągniku	m <sup>2</sup>	3510
2	Wykoszenie porostów ręcznie dno cieku	m <sup>2</sup>	520
3	Mechaniczne odmulenie	m	650

### 2.0 SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Informacja o wydatkach przy realizacji zadania:

<b>Całkowite wydatki poniesione w okresie sprawozdawczym</b>	<b>8 110,70 zł</b>
<b>W tym wydatki pokryte z uzyskanej dotacji</b>	<b>2 415,91 zł</b>
<b>W tym środki własne</b>	<b>5 694,79 zł</b>

### 3.0 ZESTAWIENIE KOSZTÓW

Lp.	Rodzaj robót	Kwota w zł
1	Wykoszenie porostów kosiarką na ciągniku	2 792,56
2	Wykoszenie porostów ręcznie dno cieku	396,03
3	Mechaniczne odmulenie	4 922,11
<b>ŁĄCZNIE</b>		<b>8 110,70</b>



## **VI. Konserwacja rowu melioracyjnego nr W-5-1 w m. Ludwikowo-Jaszkowo gm. Brodnica**

Rozmiar rzeczowy ogółem: 600mb

Roboty wykonywane w okresie: od 10.09.2020 r. do 24.09.2020 r.

### **1.0 SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE**

<b>Lp.</b>	<b>Zrealizowane cele merytoryczne</b>	<b>Jednostka miary</b>	<b>Ilość</b>
1	Wykoszenie porostów kosiarką na ciągniku	m <sup>2</sup>	3240
2	Wykoszenie porostów ręcznie dno cieku	m <sup>2</sup>	480
3	Mechaniczne odmulenie	m	600

### **2.0 SPRAWOZDANIE FINANSOWE**

Informacja o wydatkach przy realizacji zadania:

<b>Całkowite wydatki poniesione w okresie sprawozdawczym</b>	<b>7 486,80 zł</b>
<b>W tym wydatki pokryte z uzyskanej dotacji</b>	<b>2 231,82 zł</b>
<b>W tym środki własne</b>	<b>5 254,98 zł</b>

### **3.0 ZESTAWIENIE KOSZTÓW**

<b>Lp.</b>	<b>Rodzaj robót</b>	<b>Kwota w zł</b>
1	Wykoszenie porostów kosiarką na ciągniku	2 577,74
2	Wykoszenie porostów ręcznie dno cieku	365,57
3	Mechaniczne odmulenie	4 543,49
<b>ŁĄCZNIE</b>		<b>7 486,80</b>



## VII. Konserwacja rowu melioracyjnego nr R-A w m. Żabno gm. Brodnica

Rozmiar rzeczowy ogółem: 1100mb

Roboty wykonywane w okresie: od 26.10.2020 r. do 09.11.2020 r.

### 1.0 SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE

Lp.	Zrealizowane cele merytoryczne	Jednostka miary	Ilość
1	Wykoszenie porostów kosiarką na ciągniku	m <sup>2</sup>	7560
2	Wykoszenie porostów ręcznie dno cieku	m <sup>2</sup>	1120
3	Mechaniczne odmulenie	m	1100

### 2.0 SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Informacja o wydatkach przy realizacji zadania:

<b>Całkowite wydatki poniesione w okresie sprawozdawczym</b>	<b>15 197,46 zł</b>
<b>W tym wydatki pokryte z uzyskanej dotacji</b>	<b>4 530,36 zł</b>
<b>W tym środki własne</b>	<b>10 667,10 zł</b>

### 3.0 ZESTAWIENIE KOSZTÓW

Lp.	Rodzaj robót	Kwota w zł
1	Wykoszenie porostów kosiarką na ciągniku	6 014,74
2	Wykoszenie porostów ręcznie dno cieku	852,99
3	Mechaniczne odmulenie	8 329,73
<b>ŁĄCZNIE</b>		<b>15 197,46</b>

**Sporządził:**

REJONOWY ZWIĄZEK SPÓŁEK WODNYCH  
63-100 ŚREM, UL. OGRODOWA 39

KIEROWNIK

*inż. Wiesław Klak*





## KOSZTORYS POWYKONAWCZY 371-00-001

CPV:

Budowa: GMINNA SPÓŁKA WODNA BRODNICA - DOTACJA 2020  
Obiekt: Gminna Spółka Wodna Brodnica  
Rodzaj robót: Roboty konserwacyjne - GSW Brodnica  
Lokalizacja: Gmina Brodnica

Inwestor: Gminna Spółka Wodna Brodnica  
Wykonawca: Rejonowy Związek Spółek Wodnych w Śremie

Poziomy cen:

poziom cen robót.....	Cennik robót tradycyjny III kw 2018
poziom cen robocizny.....	Stawka wpisywana ręcznie
stawka robocizny kalkulacyjnej.....	16,00
poziom cen materiałów.....	Ceny materiałów w III kw 2018 SOFTBUD
poziom cen sprzętu.....	Ceny sprzętu III kw 2018 SOFTBUD
narzuty kosztów pośrednich od R+S.....	70,0%

Wartość robót netto: **67 097,92**  
Słownie: **sześćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćdziesiąt siedem 92/100**

Sporządzający: Wiesław Klak

REJONOWY ZWIĄZEK SPÓŁEK WODNYCH  
63-100 ŚREM, UL. OGRODOWA 39

KIEROWNIK  
*inż. Wiesław Klak*

**KOSZTORYS POWYKONAWCZY 371-00-001**

CPV:

Budowa: GMINNA SPÓŁKA WODNA BRODNICA - DOTACJA 2020  
 Obiekt: Gminna Spółka Wodna Brodnica  
 Rodzaj robót: Roboty konserwacyjne - GSW Brodnica  
 Lokalizacja: Gmina Brodnica  
 Inwestor: Gminna Spółka Wodna Brodnica

KOSZTORYS 371-00-001

Strona 1

SYKAL-002265

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
1		Rów melioracyjny nr Sz-G-7, długość L=600mb, lokalizacja Brodnica-Sulejewo			Razem	10 430,12
1	10	KNR 1501-01-14-09-00 Wykoszenie porostów kosiarką na ciągniku skarpa,dno cieku	m <sup>2</sup>	6480,000	0,80	5 155,49
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		Kosiarka bijakowa	m-godz	0,00312	60,00	0,1872
		Ciągnik kołowy	m-godz	0,00312	90,00	0,2808
					<b>S</b>	0,47
		Razem	K. Bezpośrednie			0,47
		Razem	K. Pośr 70,0%			0,33
		Razem	Pozycja			0,80
1	20	KNR 1501-01-14-08-00 Wykoszenie porostów ręcznie dno cieku porost gęsty twardy	m <sup>2</sup>	960,000	0,76	731,14
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		Robotnik budowlany	r-godz	0,02800	16,00	0,4480
					<b>R</b>	0,45
		Razem	K. Bezpośrednie			0,45
		Razem	K. Pośr 70,0%			0,31
		Razem	Pozycja			0,76
1	30	KNR 1501-01-16-02-01 Mechaniczne odmulenie gr 20 cm cieku szer 0,80 m	metr	600,000	7,57	4 543,49
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		Koparka gąsienicowa	m-godz	0,05568	80,00	4,4544
					<b>S</b>	4,45
		Razem	K. Bezpośrednie			4,45
		Razem	K. Pośr 70,0%			3,12
		Razem	Pozycja			7,57
2		Rów melioracyjny nr R-A, długość L=500mb, lokalizacja Brodniczka-Esterpole			Razem	7 220,11
2	10	KNR 1501-01-14-09-00 Wykoszenie porostów kosiarką na ciągniku skarpa,dno cieku	m <sup>2</sup>	3780,000	0,80	3 007,37
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		Kosiarka bijakowa	m-godz	0,00312	60,00	0,1872
		Ciągnik kołowy	m-godz	0,00312	90,00	0,2808
					<b>S</b>	0,47
		Razem	K. Bezpośrednie			0,47
		Razem	K. Pośr 70,0%			0,33
		Razem	Pozycja			0,80
2	20	KNR 1501-01-14-08-00 Wykoszenie porostów ręcznie dno cieku porost gęsty twardy	m <sup>2</sup>	560,000	0,76	426,50
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		Robotnik budowlany	r-godz	0,02800	16,00	0,4480
					<b>R</b>	0,45

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
		Razem	K. Bezpośrednie		0,45	
			K. Pośr 70,0%		0,31	
		Razem	Pozycja		0,76	
2	30	KNR 1501-01-16-02-01 Mechaniczne odmulenie gr 20 cm cieku szer 0,80 m	metr	500,000	7,57	3 786,24
		<b>Nazwa Środka</b>	<b>Jm</b>	<b>Ilość</b>	<b>Cena</b>	<b>Wartość</b>
		Koparka gąsienicowa	m-godz	0,05568	80,00	4,4544
					<u>S</u>	4,45
		Razem	K. Bezpośrednie		4,45	
			K. Pośr 70,0%		3,12	
		Razem	Pozycja		7,57	
3		Rów melioracyjny nr Sz-G-7-1, długość L=550m, lokalizacja Górka-Żurawiec			Razem	6 862,89
3	10	KNR 1501-01-14-09-00 Wykoszenie porostów kosiarką na ciągniku skarpa,dno cieku	m <sup>2</sup>	2970,000	0,80	2 362,93
		<b>Nazwa Środka</b>	<b>Jm</b>	<b>Ilość</b>	<b>Cena</b>	<b>Wartość</b>
		Kosiarka bijakowa	m-godz	0,00312	60,00	0,1872
		Ciągnik kołowy	m-godz	0,00312	90,00	0,2808
					<u>S</u>	0,47
		Razem	K. Bezpośrednie		0,47	
			K. Pośr 70,0%		0,33	
		Razem	Pozycja		0,80	
3	20	KNR 1501-01-14-08-00 Wykoszenie porostów ręcznie dno cieku porost gęsty twardy	m <sup>2</sup>	440,000	0,76	335,10
		<b>Nazwa Środka</b>	<b>Jm</b>	<b>Ilość</b>	<b>Cena</b>	<b>Wartość</b>
		Robotnik budowlany	r-godz	0,02800	16,00	0,4480
					<u>R</u>	0,45
		Razem	K. Bezpośrednie		0,45	
			K. Pośr 70,0%		0,31	
		Razem	Pozycja		0,76	
3	30	KNR 1501-01-16-02-01 Mechaniczne odmulenie gr 20 cm cieku szer 0,80 m	metr	550,000	7,57	4 164,86
		<b>Nazwa Środka</b>	<b>Jm</b>	<b>Ilość</b>	<b>Cena</b>	<b>Wartość</b>
		Koparka gąsienicowa	m-godz	0,05568	80,00	4,4544
					<u>S</u>	4,45
		Razem	K. Bezpośrednie		4,45	
			K. Pośr 70,0%		3,12	
		Razem	Pozycja		7,57	
4		Rów melioracyjny nr P-J-2, długość L=650mb, lokalizacja Grzybno			Razem	11 789,84
4	10	KNR 1501-01-14-09-00 Wykoszenie porostów kosiarką na ciągniku skarpa,dno cieku	m <sup>2</sup>	7560,000	0,80	6 014,74
		<b>Nazwa Środka</b>	<b>Jm</b>	<b>Ilość</b>	<b>Cena</b>	<b>Wartość</b>
		Kosiarka bijakowa	m-godz	0,00312	60,00	0,1872
		Ciągnik kołowy	m-godz	0,00312	90,00	0,2808
					<u>S</u>	0,47
		Razem	K. Bezpośrednie		0,47	
			K. Pośr 70,0%		0,33	
		Razem	Pozycja		0,80	
4	20	KNR 1501-01-14-08-00 Wykoszenie porostów ręcznie dno cieku porost gęsty twardy	m <sup>2</sup>	1120,000	0,76	852,99
		<b>Nazwa Środka</b>	<b>Jm</b>	<b>Ilość</b>	<b>Cena</b>	<b>Wartość</b>
		Robotnik budowlany	r-godz	0,02800	16,00	0,4480
					<u>R</u>	0,45

DZ POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
	Razem K. Bezpośrednie			0,45	
	K. Pośr 70,0%			0,31	
	Razem Pozycja			0,76	
4 30	KNR 1501-01-16-02-01 Mechaniczne odmulenie gr 20 cm cieku szer 0,80 m	metr	650,000	7,57	4 922,11
	<b>Nazwa Środka</b>	<b>Jm</b>	<b>Ilość</b>	<b>Cena</b>	<b>Wartość</b>
	Koparka gąsienicowa	m-godz	0,05568	80,00	4,4544
				<b>S</b>	4,45
	Razem K. Bezpośrednie			4,45	
	K. Pośr 70,0%			3,12	
	Razem Pozycja			7,57	
5	Rów melioracyjny nr R-F, długość L=650mb, lokalizacja Iłowiec Wielki			Razem	8 110,70
5 10	KNR 1501-01-14-09-00 Wykoszenie porostów kosiarką na ciągniku skarpa,dno cieku	m <sup>2</sup>	3510,000	0,80	2 792,56
	<b>Nazwa Środka</b>	<b>Jm</b>	<b>Ilość</b>	<b>Cena</b>	<b>Wartość</b>
	Kosiarka bijakowa	m-godz	0,00312	60,00	0,1872
	Ciągnik kołowy	m-godz	0,00312	90,00	0,2808
				<b>S</b>	0,47
	Razem K. Bezpośrednie			0,47	
	K. Pośr 70,0%			0,33	
	Razem Pozycja			0,80	
5 20	KNR 1501-01-14-08-00 Wykoszenie porostów ręcznie dno cieku porost gęsty twardy	m <sup>2</sup>	520,000	0,76	396,03
	<b>Nazwa Środka</b>	<b>Jm</b>	<b>Ilość</b>	<b>Cena</b>	<b>Wartość</b>
	Robotnik budowlany	r-godz	0,02800	16,00	0,4480
				<b>R</b>	0,45
	Razem K. Bezpośrednie			0,45	
	K. Pośr 70,0%			0,31	
	Razem Pozycja			0,76	
5 30	KNR 1501-01-16-02-01 Mechaniczne odmulenie gr 20 cm cieku szer 0,80 m	metr	650,000	7,57	4 922,11
	<b>Nazwa Środka</b>	<b>Jm</b>	<b>Ilość</b>	<b>Cena</b>	<b>Wartość</b>
	Koparka gąsienicowa	m-godz	0,05568	80,00	4,4544
				<b>S</b>	4,45
	Razem K. Bezpośrednie			4,45	
	K. Pośr 70,0%			3,12	
	Razem Pozycja			7,57	
6	Rów melioracyjny nr W-5-1, długość L=600mb, lokalizacja Jaszkowo-Ludwikowo			Razem	7 486,80
6 10	KNR 1501-01-14-09-00 Wykoszenie porostów kosiarką na ciągniku skarpa,dno cieku	m <sup>2</sup>	3240,000	0,80	2 577,74
	<b>Nazwa Środka</b>	<b>Jm</b>	<b>Ilość</b>	<b>Cena</b>	<b>Wartość</b>
	Kosiarka bijakowa	m-godz	0,00312	60,00	0,1872
	Ciągnik kołowy	m-godz	0,00312	90,00	0,2808
				<b>S</b>	0,47
	Razem K. Bezpośrednie			0,47	
	K. Pośr 70,0%			0,33	
	Razem Pozycja			0,80	
6 20	KNR 1501-01-14-08-00 Wykoszenie porostów ręcznie dno cieku porost gęsty twardy	m <sup>2</sup>	480,000	0,76	365,57
	<b>Nazwa Środka</b>	<b>Jm</b>	<b>Ilość</b>	<b>Cena</b>	<b>Wartość</b>
	Robotnik budowlany	r-godz	0,02800	16,00	0,4480
				<b>R</b>	0,45

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
		Razem	K. Bezpośrednie		0,45	
			K. Pośr 70,0%		0,31	
		Razem	Pozycja		0,76	
6	30	KNR 1501-01-16-02-01 Mechaniczne odmulenie gr 20 cm cieku szer 0,80 m	metr	600,000	7,57	4 543,49
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		Koparka gąsienicowa	m-godz	0,05568	80,00	4,4544
					<u>S</u>	4,45
		Razem	K. Bezpośrednie		4,45	
			K. Pośr 70,0%		3,12	
		Razem	Pozycja		7,57	
7		Rów melioracyjny nr R-A, długość L=1100mb, lokalizacja Żabno			Razem	15 197,46
7	10	KNR 1501-01-14-09-00 Wykoszenie porostów kosiarką na ciągniku skarpa,dno cieku	m <sup>2</sup>	7560,000	0,80	6 014,74
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		Kosiarka bijakowa	m-godz	0,00312	60,00	0,1872
		Ciągnik kołowy	m-godz	0,00312	90,00	0,2808
					<u>S</u>	0,47
		Razem	K. Bezpośrednie		0,47	
			K. Pośr 70,0%		0,33	
		Razem	Pozycja		0,80	
7	20	KNR 1501-01-14-08-00 Wykoszenie porostów ręcznie dno cieku porost gęsty twardy	m <sup>2</sup>	1120,000	0,76	852,99
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		Robotnik budowlany	r-godz	0,02800	16,00	0,4480
					<u>R</u>	0,45
		Razem	K. Bezpośrednie		0,45	
			K. Pośr 70,0%		0,31	
		Razem	Pozycja		0,76	
7	30	KNR 1501-01-16-02-01 Mechaniczne odmulenie gr 20 cm cieku szer 0,80 m	metr	1100,000	7,57	8 329,73
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		Koparka gąsienicowa	m-godz	0,05568	80,00	4,4544
					<u>S</u>	4,45
		Razem	K. Bezpośrednie		4,45	
			K. Pośr 70,0%		3,12	
		Razem	Pozycja		7,57	
OGÓLEM KOSZTORYS 371-00-001						67 097,92

REJONOWY ZWIĄZEK SPÓŁEK WODNYCH  
63-100 ŚREM, UL. OGRODOWA 39

KIEROWNIK

inż. Wiesław Klak

**PRZEDMIAR POWYKONAWCZY 371-00-001**

CPV:

Budowa: GMINNA SPÓŁKA WODNA BRODNICA - DOTACJA 2020  
 Obiekt: Gminna Spółka Wodna Brodnica  
 Rodzaj robót: Roboty konserwacyjne - GSW Brodnica  
 Lokalizacja: Gmina Brodnica  
 Inwestor: Gminna Spółka Wodna Brodnica

PRZEDMIAR 371-00-001

Strona 1

SYKAL-002265

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
1			Rów melioracyjny nr Sz-G-7, długość L=600mb, lokalizacja Brodnica-Sulejewo		
1	10	KNR 1501-01-14-09-00	Wykoszenie porostów kosiarką na ciągniku skarpa,dno ciek	m <sup>2</sup>	6480,000
		<i>Lp</i> <i>Nazwa</i> 1 Powierzchnia skarpy	<i>Obliczenie ilości</i> (2,7+2,7)*1200		6480,000
1	20	KNR 1501-01-14-08-00	Wykoszenie porostów ręcznie dno ciek	m <sup>2</sup>	960,000
		<i>Lp</i> <i>Nazwa</i> 1 Powierzchnia dna	<i>Obliczenie ilości</i> 0,8*1200		960,000
1	30	KNR 1501-01-16-02-01	Mechaniczne odmulenie gr 20 cm ciek szer 0,80 m	metr	600,000
2			Rów melioracyjny nr R-A, długość L=500mb, lokalizacja Brodniczka-Esterpole		
2	10	KNR 1501-01-14-09-00	Wykoszenie porostów kosiarką na ciągniku skarpa,dno ciek	m <sup>2</sup>	3780,000
		<i>Lp</i> <i>Nazwa</i> 1 Powierzchnia skarpy	<i>Obliczenie ilości</i> (2,7+2,7)*700		3780,000
2	20	KNR 1501-01-14-08-00	Wykoszenie porostów ręcznie dno ciek porost gęsty twardy	m <sup>2</sup>	560,000
		<i>Lp</i> <i>Nazwa</i> 1 Powierzchnia dna	<i>Obliczenie ilości</i> 0,8*700		560,000
2	30	KNR 1501-01-16-02-01	Mechaniczne odmulenie gr 20 cm ciek szer 0,80 m	metr	500,000
3			Rów melioracyjny nr Sz-G-7-1, długość L=550m, lokalizacja Górka-Żurawiec		
3	10	KNR 1501-01-14-09-00	Wykoszenie porostów kosiarką na ciągniku skarpa,dno ciek	m <sup>2</sup>	2970,000
		<i>Lp</i> <i>Nazwa</i> 1 Powierzchnia skarpy	<i>Obliczenie ilości</i> (2,7+2,7)*550		2970,000
3	20	KNR 1501-01-14-08-00	Wykoszenie porostów ręcznie dno ciek porost gęsty twardy	m <sup>2</sup>	440,000
		<i>Lp</i> <i>Nazwa</i> 1 Powierzchnia dna	<i>Obliczenie ilości</i> 0,8*550		440,000
3	30	KNR 1501-01-16-02-01	Mechaniczne odmulenie gr 20 cm ciek szer 0,80 m	metr	550,000
4			Rów melioracyjny nr P-J-2, długość L=650mb, lokalizacja Grzybno		
4	10	KNR 1501-01-14-09-00	Wykoszenie porostów kosiarką na ciągniku skarpa,dno ciek	m <sup>2</sup>	7560,000
		<i>Lp</i> <i>Nazwa</i> 1 Powierzchnia skarpy	<i>Obliczenie ilości</i> (2,7+2,7)*1400		7560,000
4	20	KNR 1501-01-14-08-00	Wykoszenie porostów ręcznie dno ciek porost gęsty twardy	m <sup>2</sup>	1120,000
		<i>Lp</i> <i>Nazwa</i> 1 Powierzchnia dna	<i>Obliczenie ilości</i> 0,8*1400		1120,000
4	30	KNR 1501-01-16-02-01	Mechaniczne odmulenie gr 20 cm ciek szer 0,80 m	metr	650,000
5			Rów melioracyjny nr R-F, długość L=650mb, lokalizacja Ilówiec Wielki		
5	10	KNR 1501-01-14-09-00	Wykoszenie porostów kosiarką na ciągniku skarpa,dno ciek	m <sup>2</sup>	3510,000

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> Powierzchnia skarpy		<i>Obliczenie ilości</i> (2,7+2,7)*650	3510,000
5	20	KNR 1501-01-14-08-00	Wykoszenie porostów ręcznie dno ciekłu porost gęsty twardy	m <sup>2</sup>	520,000	
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> Powierzchnia dna		<i>Obliczenie ilości</i> 0,8*650	520,000
5	30	KNR 1501-01-16-02-01	Mechaniczne odmulenie gr 20 cm ciekłu szer 0,80 m	metr	650,000	
6 Rów melioracyjny nr W-5-1, długość L=600mb, lokalizacja Jaskowo-Ludwikowo						
6	10	KNR 1501-01-14-09-00	Wykoszenie porostów kosiarką na ciągniku skarpa,dno ciekłu	m <sup>2</sup>	3240,000	
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> Powierzchnia skarpy		<i>Obliczenie ilości</i> (2,7+2,7)*600	3240,000
6	20	KNR 1501-01-14-08-00	Wykoszenie porostów ręcznie dno ciekłu porost gęsty twardy	m <sup>2</sup>	480,000	
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> Powierzchnia dna		<i>Obliczenie ilości</i> 0,8*600	480,000
6	30	KNR 1501-01-16-02-01	Mechaniczne odmulenie gr 20 cm ciekłu szer 0,80 m	metr	600,000	
7 Rów melioracyjny nr R-A, długość L=1100mb, lokalizacja Żabno						
7	10	KNR 1501-01-14-09-00	Wykoszenie porostów kosiarką na ciągniku skarpa,dno ciekłu	m <sup>2</sup>	7560,000	
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> Powierzchnia skarpy		<i>Obliczenie ilości</i> (2,7+2,7)*1400	7560,000
7	20	KNR 1501-01-14-08-00	Wykoszenie porostów ręcznie dno ciekłu porost gęsty twardy	m <sup>2</sup>	1120,000	
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> Powierzchnia skarp		<i>Obliczenie ilości</i> 0,8*1400	1120,000
7	30	KNR 1501-01-16-02-01	Mechaniczne odmulenie gr 20 cm ciekłu szer 0,80 m	metr	1100,000	

REJONOWY ZWIĄZEK SPÓŁEK WODNYCH  
63-100 ŚREM, UL. OGRODOWA 39

KIEROWNIK

inż. Wiesław Klak