



REJONOWY ZWIĄZEK SPÓŁEK WODNYCH
W ŚREMIE

Znak: 110/P/2023

Śrem, 13.12.2023 r.

**Urząd Gminy
w Brodnicy
ul. Parkowa 2
63-112 Brodnica**

Rejonowy Związek Spółek Wodnych w Śremie przesyła w załączeniu sprawozdanie z rozliczenia robót konserwacyjnych urządzeń melioracji wodnej szczegółowej na terenie działania Gminnej Spółki Wodnej Brodnica w 2023 roku.

Z poważaniem

**REJONOWY ZWIĄZEK SPÓŁEK WODNYCH
W ŚREMIE
63-100 ŚREM, UL. OGRODOWA 39
KIEROWNIK
*inż. Wiesław Klak***

Załączniki:

1. Sprawozdanie.
2. Zdjęcia.
3. Kosztorysy z przedmiarami robót.

63-100 Śrem ul. Ogrodowa 39

Tel./fax/061/ 28-300-79 NIP 785-00-07-972 REGON 631000490

rzsw.srem@gmail.com

Spółdzielczy Bank Ludowy w Śremie 93 9084 0003 0000 1209 2000 0001

SPRAWOZDANIE

z wykonania robót konserwacyjnych
urządzeń melioracji wodnej szczegółowej
na terenie działania
Gminnej Spółki Wodnej Brodnica
w 2023 roku

Opracował:

REJONOWY ZWIĄZEK SPÓŁEK WODNYCH
W ŚREMIE
63-100 ŚREM, UL. OGRODOWA 39
KIEROWNIK
inż. Wiesław Klak

GRUDZIEŃ 2023

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ZADANIA

na podstawie umowy zawartej w dniu 17.02.2023 roku pomiędzy **Gminą Brodnica**, z siedzibą w Brodnicy ul. Parkowa 2, 63-112 Brodnica, NIP 7851661194 Regon: 631258170, zwaną dalej „Zleceniodawcą” reprezentowaną przez Marka Pakowskiego Wójta Gminy Brodnica,

przy kontrasygnacie Katarzyny Przebierały - Skarbnika Gminy Brodnica,

a

Rejonowym Związkiem Spółek Wodnych w Śremie, ul. Ogrodowa 39, 63-100 Śrem, NIP 7850007972, zwanym dalej „Zleceniobiorcą” reprezentowanym przez Wiesława Klaka - Kierownika Rejonowego Związku Spółek Wodnych w Śremie.

I. Konserwacja rowu melioracyjnego nr Sz-G-4 w m. Brodnica-Sulejewo gm. Brodnica

Rozmiar rzeczowy ogółem: 500mb

Roboty wykonywane w okresie: od 16.08.2023 r. do 30.08.2023 r.

1.0 SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE

Lp.	Zrealizowane cele merytoryczne	Jednostka miary	Ilość
1	Wykoszenie porostów kosiarką na ciągniku	m ²	2700
2	Wykoszenie porostów ręcznie dno cieku	m ²	400
3	Mechaniczne odmulenie	m	200

2.0 SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Informacja o wydatkach przy realizacji zadania:

Całkowite wydatki poniesione w okresie sprawozdawczym	4 770,23 zł
W tym wydatki pokryte z uzyskanej dotacji	2 132,29 zł
W tym środki własne	2 637,94 zł

3.0 ZESTAWIENIE KOSZTÓW

Lp.	Rodzaj robót	Kwota w zł
1	Wykoszenie porostów kosiarką na ciągniku	2 577,74
2	Wykoszenie porostów ręcznie dno cieku	375,09
3	Mechaniczne odmulenie	1 817,40
ŁĄCZNIE		4 770,23



II. Konserwacja rowu melioracyjnego nr R-A-1 w m. Brodniczka-Esterpole gm. Brodnica

Rozmiar rzeczowy ogółem: 500mb

Roboty wykonywane w okresie: od 02.08.2023 r. do 16.08.2023 r.

1.0 SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE

Lp.	Zrealizowane cele merytoryczne	Jednostka miary	Ilość
1	Wykoszenie porostów kosiarką na ciągniku	m ²	2700
2	Wykoszenie porostów ręcznie dno cieku	m ²	400
3	Mechaniczne odmulenie	m	200

2.0 SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Informacja o wydatkach przy realizacji zadania:

Całkowite wydatki poniesione w okresie sprawozdawczym	4 770,23 zł
W tym wydatki pokryte z uzyskanej dotacji	2 132,29 zł
W tym środki własne	2 637,94 zł

3.0 ZESTAWIENIE KOSZTÓW

Lp.	Rodzaj robót	Kwota w zł
1	Wykoszenie porostów kosiarką na ciągniku	2 577,74
2	Wykoszenie porostów ręcznie dno cieku	375,09
3	Mechaniczne odmulenie	1 817,40
ŁĄCZNIE		4 770,23



III. Konserwacja rowu melioracyjnego nr Sz-G-7-4 w m. Górka-Żurawiec gm. Brodnica

Rozmiar rzeczowy ogółem: 500mb

Roboty wykonywane w okresie: od 09.10.2023 r. do 23.10.2023 r.

1.0 SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE

Lp.	Zrealizowane cele merytoryczne	Jednostka miary	Ilość
1	Wykoszenie porostów kosiarką na ciągniku	m ²	2700
2	Wykoszenie porostów ręcznie dno cieku	m ²	400
3	Mechaniczne odmulenie	m	200

2.0 SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Informacja o wydatkach przy realizacji zadania:

Całkowite wydatki poniesione w okresie sprawozdawczym	4 770,23 zł
W tym wydatki pokryte z uzyskanej dotacji	2 132,29 zł
W tym środki własne	2 637,94 zł

3.0 ZESTAWIENIE KOSZTÓW

Lp.	Rodzaj robót	Kwota w zł
1	Wykoszenie porostów kosiarką na ciągniku	2 577,74
2	Wykoszenie porostów ręcznie dno cieku	375,09
3	Mechaniczne odmulenie	1 817,40
ŁĄCZNIE		4 770,23



IV. Konserwacja rowu melioracyjnego nr R-B-1

w m. Grzybno gm. Brodnica

Rozmiar rzeczowy ogółem: 600mb

Roboty wykonywane w okresie: od 11.09.2023 r. do 25.09.2023 r.

1.0 SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE

Lp.	Zrealizowane cele merytoryczne	Jednostka miary	Ilość
1	Wykoszenie porostów kosiarką na ciągniku	m ²	3240
2	Wykoszenie porostów ręcznie dno cieku	m ²	480
3	Mechaniczne odmulenie	m	300

2.0 SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Informacja o wydatkach przy realizacji zadania:

Całkowite wydatki poniesione w okresie sprawozdawczym	6 269,49 zł
W tym wydatki pokryte z uzyskanej dotacji	2 802,46 zł
W tym środki własne	3 467,03 zł

3.0 ZESTAWIENIE KOSZTÓW

Lp.	Rodzaj robót	Kwota w zł
1	Wykoszenie porostów kosiarką na ciągniku	3 093,29
2	Wykoszenie porostów ręcznie dno cieku	450,11
3	Mechaniczne odmulenie	2 726,09
ŁĄCZNIE		6 269,49



V. Konserwacja rowu melioracyjnego nr R-E w m. Hówek Wielki gm. Brodnica

Rozmiar rzeczowy ogółem: 600mb

Roboty wykonywane w okresie: od 04.09.2023 r. do 18.09.2023 r.

1.0 SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE

Lp.	Zrealizowane cele merytoryczne	Jednostka miary	Ilość
1	Wykoszenie porostów kosiarką na ciągniku	m ²	3240
2	Wykoszenie porostów ręcznie dno cieku	m ²	480
3	Mechaniczne odmulenie	m	400

2.0 SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Informacja o wydatkach przy realizacji zadania:

Całkowite wydatki poniesione w okresie sprawozdawczym	7 178,19 zł
W tym wydatki pokryte z uzyskanej dotacji	3 208,65 zł
W tym środki własne	3 969,54 zł

3.0 ZESTAWIENIE KOSZTÓW

Lp.	Rodzaj robót	Kwota w zł
1	Wykoszenie porostów kosiarką na ciągniku	3 093,29
2	Wykoszenie porostów ręcznie dno cieku	450,11
3	Mechaniczne odmulenie	3 634,79
ŁĄCZNIE		7 178,19



VI. Konserwacja rowu melioracyjnego nr R-K w m. Jaszkowo-Ludwikowo gm. Brodnica

Rozmiar rzeczowy ogółem: 600mb

Roboty wykonywane w okresie: od 17.08.2023 r. do 31.08.2023 r.

1.0 SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE

Lp.	Zrealizowane cele merytoryczne	Jednostka miary	Ilość
1	Wykoszenie porostów kosiarką na ciągniku	m ²	3240
2	Wykoszenie porostów ręcznie dno cieku	m ²	480
3	Mechaniczne odmulenie	m	300

2.0 SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Informacja o wydatkach przy realizacji zadania:

Całkowite wydatki poniesione w okresie sprawozdawczym	6 269,49 zł
W tym wydatki pokryte z uzyskanej dotacji	2 802,46 zł
W tym środki własne	3 467,03 zł

3.0 ZESTAWIENIE KOSZTÓW

Lp.	Rodzaj robót	Kwota w zł
1	Wykoszenie porostów kosiarką na ciągniku	3 093,29
2	Wykoszenie porostów ręcznie dno cieku	450,11
3	Mechaniczne odmulenie	2 726,09
ŁĄCZNIE		6 269,49



VII. Konserwacja rowu melioracyjnego nr R-A-5, R-A-6 w m. Żabno gm. Brodnica

Rozmiar rzeczowy ogółem: 900mb

Roboty wykonywane w okresie: od 30.10.2023 r. do 13.11.2023 r.

1.0 SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE

Lp.	Zrealizowane cele merytoryczne	Jednostka miary	Ilość
1	Wykoszenie porostów kosiarką na ciągniku	m ²	4860
2	Wykoszenie porostów ręcznie dno ciek	m ²	720
3	Mechaniczne odmulenie	m	600

2.0 SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Informacja o wydatkach przy realizacji zadania:

Całkowite wydatki poniesione w okresie sprawozdawczym	10 767,29 zł
W tym wydatki pokryte z uzyskanej dotacji	4 789,56 zł
W tym środki własne	5 977,73 zł

3.0 ZESTAWIENIE KOSZTÓW

Lp.	Rodzaj robót	Kwota w zł
1	Wykoszenie porostów kosiarką na ciągniku	4 639,94
2	Wykoszenie porostów ręcznie dno ciek	675,16
3	Mechaniczne odmulenie	5 452,19
ŁĄCZNIE		10 767,29

Sporządził:

REJONOWY ZWIĄZEK SPÓDEK WODNYCH
W ŚREMIE
63-100 ŚREM, UL. OGRODOWA 39
KIEROWNIK
inż. Wiesław Klak



KOSZTORYS POWYKONAWCZY 465-00-001

CPV:

Budowa: URZĄD GMINY W BRODNICY - DOTACJA 2023
Obiekt: Gminna Spółka Wodna Brodnica
Rodzaj robót: Roboty konserwacyjne - GSW Brodnica
Lokalizacja: Gmina Brodnica

Inwestor: Gminna Spółka Wodna Brodnica
Wykonawca: Rejonowy Związek Spółek Wodnych w Śremie

Poziomy cen:

poziom cen robót.....	Cennik robót tradycyjny III kw 2018
poziom cen robocizny.....	Stawka wpisywana ręcznie
stawka robocizny kalkulacyjnej.....	19,70
poziom cen materiałów.....	Ceny materiałów III kw 2018 SOFTBUD
poziom cen sprzętu.....	Ceny sprzętu III kw 2018 SOFTBUD
narzuty kosztów pośrednich od R+S.....	70,0%

Wartość robót netto: **44 795,15**
Słownie: **czterdzieści cztery tysiące siedemset dziewięćdziesiąt pięć 15/100**

Sporządzający: Wiesław Klak

REJONOWY ZWIĄZEK SPÓŁEK WODNYCH
W ŚREMIE
63-100 ŚREM, UL. OGRODOWA 39
KIEROWNIK
inż. Wiesław Klak

KOSZTORYS POWYKONAWCZY 465-00-001

CPV:

Budowa: URZĄD GMINY W BRODNICY - DOTACJA 2023
 Obiekt: Gminna Spółka Wodna Brodnica
 Rodzaj robót: Roboty konserwacyjne - GSW Brodnica
 Lokalizacja: Gmina Brodnica

Inwestor: Gminna Spółka Wodna Brodnica

KOSZTORYS 465-00-001

Strona 1

SYKAL-002265

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
1		Rów melioracyjny nr Sz-G-4, długość L=500mb, lokalizacja Brodnica-Sulejewo			Razem	4 770,23
1	10	KNR 1501-01-14-09-00 Wykoszenie porostów kosiarką na ciągniku skarpa,dno cieku	m ²	2700,000	0,95	2 577,74
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		Kosiarka bijakowa	m-godz	0,00312	60,00	0,1872
		Ciągnik kołowy	m-godz	0,00312	120,00	0,3744
					S	0,56
		Razem		K. Bezpośrednie		0,56
				K. Pośr 70,0%		0,39
		Razem		Pozycja		0,95
1	20	KNR 1501-01-14-08-00 Wykoszenie porostów ręcznie dno cieku porost gęsty twardy	m ²	400,000	0,94	375,09
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		Robotnik budowlany	r-godz	0,02800	19,70	0,5516
					R	0,55
		Razem		K. Bezpośrednie		0,55
				K. Pośr 70,0%		0,39
		Razem		Pozycja		0,94
1	30	KNR 1501-01-16-02-01 Mechaniczne odmulenie gr 20 cm cieku szer 0,80 m	metr	200,000	9,09	1 817,40
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		Koparka gąsienicowa	m-godz	0,05568	96,00	5,3453
					S	5,35
		Razem		K. Bezpośrednie		5,35
				K. Pośr 70,0%		3,74
		Razem		Pozycja		9,09
2		Rów melioracyjny nr R-A-1, długość L=500mb, lokalizacja Brodniczka-Esterpole			Razem	4 770,23
2	10	KNR 1501-01-14-09-00 Wykoszenie porostów kosiarką na ciągniku skarpa,dno cieku	m ²	2700,000	0,95	2 577,74
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		Kosiarka bijakowa	m-godz	0,00312	60,00	0,1872
		Ciągnik kołowy	m-godz	0,00312	120,00	0,3744
					S	0,56
		Razem		K. Bezpośrednie		0,56
				K. Pośr 70,0%		0,39
		Razem		Pozycja		0,95
2	20	KNR 1501-01-14-08-00 Wykoszenie porostów ręcznie dno cieku porost gęsty twardy	m ²	400,000	0,94	375,09
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		Robotnik budowlany	r-godz	0,02800	19,70	0,5516
					R	0,55

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
		Razem	K. Bezpośrednie		0,55	
			K. Pośr 70,0%		0,39	
		Razem	Pozycja		0,94	
2	30	KNR 1501-01-16-02-01 Mechaniczne odmulenie gr 20 cm cieku szer 0,80 m	metr	200,000	9,09	1 817,40
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Koparka gąsienicowa	m-godz	0,05568	96,00	5,3453
					S	5,35
		Razem	K. Bezpośrednie		5,35	
			K. Pośr 70,0%		3,74	
		Razem	Pozycja		9,09	
3		Rów melioracyjny nr Sz-G-7-4, długość L=500m, lokalizacja Górka-Żurawiec			Razem	4 770,23
3	10	KNR 1501-01-14-09-00 Wykoszenie porostów kosiarką na ciągniku skarpa,dno cieku	m ²	2700,000	0,95	2 577,74
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Kosiarka bijakowa	m-godz	0,00312	60,00	0,1872
		Ciągnik kołowy	m-godz	0,00312	120,00	0,3744
					S	0,56
		Razem	K. Bezpośrednie		0,56	
			K. Pośr 70,0%		0,39	
		Razem	Pozycja		0,95	
3	20	KNR 1501-01-14-08-00 Wykoszenie porostów ręcznie dno cieku porost gęsty twardy	m ²	400,000	0,94	375,09
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Robotnik budowlany	r-godz	0,02800	19,70	0,5516
					R	0,55
		Razem	K. Bezpośrednie		0,55	
			K. Pośr 70,0%		0,39	
		Razem	Pozycja		0,94	
3	30	KNR 1501-01-16-02-01 Mechaniczne odmulenie gr 20 cm cieku szer 0,80 m	metr	200,000	9,09	1 817,40
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Koparka gąsienicowa	m-godz	0,05568	96,00	5,3453
					S	5,35
		Razem	K. Bezpośrednie		5,35	
			K. Pośr 70,0%		3,74	
		Razem	Pozycja		9,09	
4		Rów melioracyjny nr R-B-1, długość L=600mb, lokalizacja Grzybno			Razem	6 269,49
4	10	KNR 1501-01-14-09-00 Wykoszenie porostów kosiarką na ciągniku skarpa,dno cieku	m ²	3240,000	0,95	3 093,29
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Kosiarka bijakowa	m-godz	0,00312	60,00	0,1872
		Ciągnik kołowy	m-godz	0,00312	120,00	0,3744
					S	0,56
		Razem	K. Bezpośrednie		0,56	
			K. Pośr 70,0%		0,39	
		Razem	Pozycja		0,95	
4	20	KNR 1501-01-14-08-00 Wykoszenie porostów ręcznie dno cieku porost gęsty twardy	m ²	480,000	0,94	450,11
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Robotnik budowlany	r-godz	0,02800	19,70	0,5516
					R	0,55

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
		Razem			0,55	
		K. Bezpośrednie			0,39	
		K. Pośr 70,0%			0,94	
		Razem				
4	30	KNR 1501-01-16-02-01 Mechaniczne odmulenie gr 20 cm cieklu szer 0,80 m	metr	300,000	9,09	2 726,09
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Koparka gąsienicowa	m-godz	0,05568	96,00	5,3453
					S	5,35
		Razem				5,35
		K. Bezpośrednie				3,74
		K. Pośr 70,0%				9,09
		Razem				
		Razem				
5		Rów melioracyjny nr R-E, długość L=600mb, lokalizacja Hówiec Wielki			Razem	7 178,19
5	10	KNR 1501-01-14-09-00 Wykoszenie porostów kosiarką na ciągniku skarpa,dno cieklu	m ²	3240,000	0,95	3 093,29
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Kosiarka bijakowa	m-godz	0,00312	60,00	0,1872
		Ciągnik kołowy	m-godz	0,00312	120,00	0,3744
					S	0,56
		Razem				0,56
		K. Bezpośrednie				0,39
		K. Pośr 70,0%				0,95
		Razem				
		Razem				
5	20	KNR 1501-01-14-08-00 Wykoszenie porostów ręcznie dno cieklu porost gęsty twardy	m ²	480,000	0,94	450,11
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Robotnik budowlany	r-godz	0,02800	19,70	0,5516
					R	0,55
		Razem				0,55
		K. Bezpośrednie				0,39
		K. Pośr 70,0%				0,94
		Razem				
		Razem				
5	30	KNR 1501-01-16-02-01 Mechaniczne odmulenie gr 20 cm cieklu szer 0,80 m	metr	400,000	9,09	3 634,79
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Koparka gąsienicowa	m-godz	0,05568	96,00	5,3453
					S	5,35
		Razem				5,35
		K. Bezpośrednie				3,74
		K. Pośr 70,0%				9,09
		Razem				
		Razem				
6		Rów melioracyjny nr R-K, długość L=600mb, lokalizacja Jaszkowo-Ludwikowo			Razem	6 269,49
6	10	KNR 1501-01-14-09-00 Wykoszenie porostów kosiarką na ciągniku skarpa,dno cieklu	m ²	3240,000	0,95	3 093,29
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Kosiarka bijakowa	m-godz	0,00312	60,00	0,1872
		Ciągnik kołowy	m-godz	0,00312	120,00	0,3744
					S	0,56
		Razem				0,56
		K. Bezpośrednie				0,39
		K. Pośr 70,0%				0,95
		Razem				
		Razem				
6	20	KNR 1501-01-14-08-00 Wykoszenie porostów ręcznie dno cieklu porost gęsty twardy	m ²	480,000	0,94	450,11
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Robotnik budowlany	r-godz	0,02800	19,70	0,5516
					R	0,55

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
		Razem			0,55	
					K. Pośr 70,0%	0,39
		Razem			Pozycja	0,94
6	30	KNR 1501-01-16-02-01 Mechaniczne odmulenie gr 20 cm ciekłu szer 0,80 m	metr	300,000	9,09	2 726,09
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		Koparka gąsienicowa	m-godz	0,05568	96,00	5,3453
					S	5,35
		Razem			K. Bezpośrednie	5,35
					K. Pośr 70,0%	3,74
		Razem			Pozycja	9,09
7		Rów melioracyjny nr R-A-5, R-A-6, długość L=900mb, lokalizacja Żabno			Razem	10 767,29
7	10	KNR 1501-01-14-09-00 Wykoszenie porostów kosiarką na ciągniku skarpa,dno ciekłu	m ²	4860,000	0,95	4 639,94
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		Kosiarka bijakowa	m-godz	0,00312	60,00	0,1872
		Ciągnik kołowy	m-godz	0,00312	120,00	0,3744
					S	0,56
		Razem			K. Bezpośrednie	0,56
					K. Pośr 70,0%	0,39
		Razem			Pozycja	0,95
7	20	KNR 1501-01-14-08-00 Wykoszenie porostów ręcznie dno ciekłu porost gęsty twardy	m ²	720,000	0,94	675,16
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		Robotnik budowlany	r-godz	0,02800	19,70	0,5516
					R	0,55
		Razem			K. Bezpośrednie	0,55
					K. Pośr 70,0%	0,39
		Razem			Pozycja	0,94
7	30	KNR 1501-01-16-02-01 Mechaniczne odmulenie gr 20 cm ciekłu szer 0,80 m	metr	600,000	9,09	5 452,19
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		Koparka gąsienicowa	m-godz	0,05568	96,00	5,3453
					S	5,35
		Razem			K. Bezpośrednie	5,35
					K. Pośr 70,0%	3,74
		Razem			Pozycja	9,09
OGÓLEM KOSZTORYS 465-00-001						44 795,15

REJONOWY ZWIĄZEK SPÓŁEK WODNYCH
W ŚREMIE
63-100 ŚREM, UL. OGRODOWA 39
KIEROWNIK
inż. Wiesław Klak

PRZEDMIAR POWYKONAWCZY 465-00-001

CPV:

Budowa: URZĄD GMINY W BRODNICY - DOTACJA 2023
 Obiekt: Gminna Spółka Wodna Brodnica
 Rodzaj robót: Roboty konserwacyjne - GSW Brodnica
 Lokalizacja: Gmina Brodnica
 Inwestor: Gminna Spółka Wodna Brodnica

PRZEDMIAR 465-00-001

Strona 1

SYKAL-002265

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
1 Rów melioracyjny nr Sz-G-4, długość L=500mb, lokalizacja Brodnica-Sulejewo					
1	10	KNR 1501-01-14-09-00	Wykoszenie porostów kosiarką na ciągniku skarpa,dno cieku	m ²	2700,000
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1	Powierzchnia skarpy	(2,7+2,7)*500		2700,000
1	20	KNR 1501-01-14-08-00	Wykoszenie porostów ręcznie dno cieku porost gęsty twardy	m ²	400,000
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1	Powierzchnia dna	0,8*500		400,000
1	30	KNR 1501-01-16-02-01	Mechaniczne odmulenie gr 20 cm cieku szer 0,80 m	metr	200,000
2 Rów melioracyjny nr R-A-1, długość L=500mb, lokalizacja Brodniczka-Esterpole					
2	10	KNR 1501-01-14-09-00	Wykoszenie porostów kosiarką na ciągniku skarpa,dno cieku	m ²	2700,000
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1	Powierzchnia skarpy	(2,7+2,7)*500		2700,000
2	20	KNR 1501-01-14-08-00	Wykoszenie porostów ręcznie dno cieku porost gęsty twardy	m ²	400,000
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1	Powierzchnia dna	0,8*500		400,000
2	30	KNR 1501-01-16-02-01	Mechaniczne odmulenie gr 20 cm cieku szer 0,80 m	metr	200,000
3 Rów melioracyjny nr Sz-G-7-4, długość L=500m, lokalizacja Górka-Żurawiec					
3	10	KNR 1501-01-14-09-00	Wykoszenie porostów kosiarką na ciągniku skarpa,dno cieku	m ²	2700,000
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1	Powierzchnia skarpy	(2,7+2,7)*500		2700,000
3	20	KNR 1501-01-14-08-00	Wykoszenie porostów ręcznie dno cieku porost gęsty twardy	m ²	400,000
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1	Powierzchnia dna	0,8*500		400,000
3	30	KNR 1501-01-16-02-01	Mechaniczne odmulenie gr 20 cm cieku szer 0,80 m	metr	200,000
4 Rów melioracyjny nr R-B-1, długość L=600mb, lokalizacja Grzybno					
4	10	KNR 1501-01-14-09-00	Wykoszenie porostów kosiarką na ciągniku skarpa,dno cieku	m ²	3240,000
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1	Powierzchnia skarpy	(2,7+2,7)*600		3240,000
4	20	KNR 1501-01-14-08-00	Wykoszenie porostów ręcznie dno cieku porost gęsty twardy	m ²	480,000
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1	Powierzchnia dna	0,8*600		480,000
4	30	KNR 1501-01-16-02-01	Mechaniczne odmulenie gr 20 cm cieku szer 0,80 m	metr	300,000
5 Rów melioracyjny nr R-E, długość L=600mb, lokalizacja Ilówiec Wielki					
5	10	KNR 1501-01-14-09-00	Wykoszenie porostów kosiarką na ciągniku skarpa,dno cieku	m ²	3240,000

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> Powierzchnia skarpy		<i>Obliczenie ilości</i> (2,7+2,7)*600	3240,000
5	20	KNR 1501-01-14-08-00	Wykoszenie porostów ręcznie dno ciekłu porost gęsty twardy	m ²	480,000	
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> Powierzchnia dna		<i>Obliczenie ilości</i> 0,8*600	480,000
5	30	KNR 1501-01-16-02-01	Mechaniczne odmulenie gr 20 cm ciekłu szer 0,80 m	metr	400,000	
6	Rów melioracyjny nr R-K, długość L=600mb, lokalizacja Jaskowo-Ludwikowo					
6	10	KNR 1501-01-14-09-00	Wykoszenie porostów kosiarką na ciągniku skarpa,dno ciekłu	m ²	3240,000	
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> Powierzchnia skarpy		<i>Obliczenie ilości</i> (2,7+2,7)*600	3240,000
6	20	KNR 1501-01-14-08-00	Wykoszenie porostów ręcznie dno ciekłu porost gęsty twardy	m ²	480,000	
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> Powierzchnia dna		<i>Obliczenie ilości</i> 0,8*600	480,000
6	30	KNR 1501-01-16-02-01	Mechaniczne odmulenie gr 20 cm ciekłu szer 0,80 m	metr	300,000	
7	Rów melioracyjny nr R-A-5, R-A-6, długość L=900mb, lokalizacja Żabno					
7	10	KNR 1501-01-14-09-00	Wykoszenie porostów kosiarką na ciągniku skarpa,dno ciekłu	m ²	4860,000	
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> Powierzchnia skarpy		<i>Obliczenie ilości</i> (2,7+2,7)*900	4860,000
7	20	KNR 1501-01-14-08-00	Wykoszenie porostów ręcznie dno ciekłu porost gęsty twardy	m ²	720,000	
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> Powierzchnia skarp		<i>Obliczenie ilości</i> 0,8*900	720,000
7	30	KNR 1501-01-16-02-01	Mechaniczne odmulenie gr 20 cm ciekłu szer 0,80 m	metr	600,000	

REJONOWY ZWIĄZEK SPÓŁEK WODNYCH
W ŚREMIE
 63-100 ŚREM, UL. OGRODOWA 39
KIEROWNIK
inż. Wiesław Kłak